



ДЕПАРТАМЕНТ
Обследование зданий и сооружений

РФ, 109651, г. Москва, ул. Донецкая, д. 10, корп. 1, кв 75

Тел.: + 7 (499) 380 - 88 - 58;

e-mail: exp.pgs@gmail.com, www.expertpgs.ru

Заказчик: ТСЖ «Солнечный берег»

**Капитальный ремонт внутридомовых Инженерных систем
центрального отопления водоснабжения и канализации в
многоквартирном жилом доме по адресу:
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации строительства

02-02-ПОС/20

Москва
2020



ДЕПАРТАМЕНТ

Обследование зданий и сооружений

РФ, 109651, г. Москва, ул. Донецкая, д. 10, корп. 1, кв 75

Тел.: + 7 (499) 380 - 88 - 58;

e-mail: exp.pgs@gmail.com, www.expertpgs.ru

Заказчик: ТСЖ «Солнечный берег»

**Капитальный ремонт внутридомовых Инженерных систем
центрального отопления водоснабжения и канализации в
многоквартирном жилом доме по адресу:
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации строительства

02-02-ПОС/20


Генеральный директор _____ **Будаков Е. Р.**

Главный инженер проекта _____ **Глазатов А.Е.**

Москва
2020

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
02-02-ПОС/20.С	Содержание тома	2
02-02-ПОС/20.ПЗ	Текстовая часть	3-33
02-02-ПОС/20.ГЧ	Графическая часть	
Лист 1	Схема противопожарного водопровода. Разрез ст.1-17	
Лист 2	Схема ХВС 1 зона. Разрез ст.1-32	
Лист 3	Схема ГВС 1 зона обратка. Разрез ст.1-26	
Лист 4	Схема ГВС 1 зона подача. Разрез ст.1-35	
Лист 5	Схема ХВС 2 зоны подвала. Разрез ст.1-17	
Лист 6	Схема ГВС 2 зоны подача. Разрез ст.1,ст.2, ст.3-39	
Лист 7	Схема ХВС 2 зоны технического этажа. Разрез ст.18-42	
Лист 8	Схема ГВС 2 зоны технического этажа. Разрез ст.3-32	
Лист 9	Схема канализации технического этажа	
Лист 10	Схема канализации фекальной	
Лист 11	Стояки фекальной канализации	
Лист 12	Схема ливневой канализации подвала	
Лист 13	Стояки ливневой канализации	
Лист 14	Схема отопления подачи и обратки подвала	
Лист 15	Схема отопления подвала часть-1, узлы регулирования, разрезы А-А, Б-Б, В-В.	
Лист 16	Схема отопления подвала часть-2	
Лист 17	Схема отопления технического этажа	
Лист 18	Календарный план строительства	
Лист 19	Ведомость объемов работ	

Взам. инв. №	Лист 18		Календарный план строительства						
	Лист 19		Ведомость объемов работ						
Подп. и дата									
							02-02-ПОС/20.С		
Инв.№ подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
	Разработал	Лобачев			05.20	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Будаков			05.20		П	1	
							ООО «Департамент»		
	Н. контр.	Белинзон			05.20				
	ГИП	Глазатов			05.20				

Содержание

п/п	Наименование	Стр.
	Содержание	3
1	Общая часть	6
2	Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства	6
3	Оценка развитости транспортной инфраструктуры.	6
4	Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.	7
5	Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.	7
6	Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.	8
7	Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.	8
8	Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).	9

Взам. инв. №	Подп. и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-02-ПОС/20.ПЗ			
	Разработал	Лобачев				01.20				
	Проверил	Будаков					Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
								П	1	
	Н. контр.	Белинзон						ООО «Департамент»		
	ГИП	Глазатов								

Инв.№о подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

21	Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений	21
----	--	----

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					02-02-ПОС/20.ПЗ	Лист
								3
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.		Подп.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Участок производства работ расположен по адресу: г.Москва, Мичуринский проспект, дом 29.																							
			3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры. Обеспечение строительными конструкциями и материалами в основном будет осуществляться с предприятий стройматериалов и стройиндустрии г. Москва.																							
			<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td rowspan="3">02-02-ПОС/20.ПЗ</td> <td>Лист</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Изм.</td><td>Колуч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td> </tr> </table>												02-02-ПОС/20.ПЗ	Лист							4	Изм.	Колуч.	Лист
						02-02-ПОС/20.ПЗ	Лист																			
							4																			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					

Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график поставки строительных конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с технологической последовательностью и временем выполнения работ.

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам с твердым покрытием автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и разгрузки.

В связи с использованием в производстве строительно-монтажных работ машин в основном на пневматическом ходу затраты на содержание действующих дорог и восстановление их после окончания строительства проектом не предусматриваются.

Строительный мусор вывозятся на ближайший действующий полигон ТБО, имеющий лицензию.

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

В качестве рабочих планируется привлечение населения города Москва, а также рабочих из других регионов, обеспеченных жильем по месту регистрации.

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Строительство объекта осуществляется силами генподрядной организации, обладающей необходимым парком строительных машин, механизмов и автотранспорта.

Специализированные работы выполняются субподрядными организациями. Обеспечение потребности строительства в кадрах производится за счет штата работающих в генподрядной и субподрядных организациях.

Для привлечения квалифицированных специалистов используются внутренние источники привлечения персонала за счет имеющихся кадров, а также внешние источники привлечения персонала, основными из которых являются:

- обращение в Департамент труда и занятости населения с запросом о наличии свободных трудовых ресурсов;
- обращение в СМИ, с указанием того, рабочие каких специальностей и какой квалификации требуются,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	генподрядной и субподрядных организациях.																							
			Для привлечения квалифицированных специалистов используются внутренние источники привлечения персонала за счет имеющихся кадров, а также внешние источники привлечения персонала, основными из которых являются:																							
			— обращение в Департамент труда и занятости населения с запросом о наличии свободных трудовых ресурсов; — обращение в СМИ, с указанием того, рабочие каких специальностей и какой квалификации требуются,																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-02-ПОС/20.ПЗ		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					
								5																		

- установление достойного уровня заработной платы;
- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным работникам и др.

Вахтовый метод на данном этапе работ не применяется.

Студенческие отряды для выполнения работ не привлекаются.

6. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

В административном отношении территория проектируемого строительства находится по адресу: г.Москва, Мичуринский проспект, дом 29.

Согласно проекта, участков вне территории отведенной для производства работ не требуется.

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.

На основании результатов визуального и детального обследования объекта «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления, водяного пожаротушения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г.Москва, Мичуринский проспект, дом 29», установлено, что система отопления морально устарела, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления, водяного пожаротушения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:

Физический износ системы отопления составил 53%. В соответствии с (п. 6.1.12) СП 60.13330.2016 срок службы отопительных приборов и оборудования составляет более 15 лет, трубопроводов - более 25 лет. Система эксплуатируется 24 года, и капитальный ремонт системы отопления еще не проводился. Исходя из нормативного документа необходимо проведение капитального ремонта в ближайшее время в течение года.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	водоснабжения, канализации, центрального отопления, водяного пожаротушения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Физический износ системы отопления составил 53%. В соответствии с (п. 6.1.12) СП 60.13330.2016 срок службы отопительных приборов и оборудования составляет более 15 лет, трубопроводов - более 25 лет. Система эксплуатируется 24 года, и капитальный ремонт системы отопления еще не проводился. Исходя из нормативного документа необходимо проведение капитального ремонта в ближайшее время в течение года.					
			02-02-ПОС/20.ПЗ					
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Физический износ системы горячего водоснабжения составил 47%. В соответствии с (п. 7.1.2, СП 30.133.30.2016) трубопровод горячей воды рассчитан на 25 лет эксплуатации. Системы горячего водоснабжения, эксплуатируется 24 года. Исходя из нормативного документа, требуется замена системы горячего водоснабжения.

Физический износ систем бытовой и ливневой канализации составил 49%. В соответствии с (п. 8.3.7 СП 30.133.30.2016) безнапорные и напорные трубопроводы систем водоотведения следует выполнять из труб и соединительных деталей, срок службы которых не менее 25 лет. Сети бытовой и ливневой канализации эксплуатируются 24 года. Исходя из нормативного документа, требуется замена систем водоотведения.

Физический износ систем холодного водоснабжения и водяного пожаротушения составляет 38%, система находится в удовлетворительном, работоспособном состоянии, но требует модернизации системы, сети водяного пожаротушения морально устарели.

Состояние индивидуальных тепловых пунктов ИТП1 и ИТП2 исправное, категория технического состояния оценивается, как нормативное. Однако были выявлены отклонения при монтаже независимой системы от рабочей документации (проекта) разработанной проектной организацией «Главболгарстрой» ЕАД технических устройств ИТП 1, 2, отраженные в графической части отчета (Приложение Б, листы 20, 21).

Морального износа оборудования ИТП1 и ИТП2 не выявлено, технические устройства соответствуют современным нормативным требованиям.

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).

Принятая организационно-технологическая схема строительства предусматривает согласованную работу всех участников строительства (с координацией их деятельности Генеральным подрядчиком), с соблюдением ими установленных планов и графиков строительства, с учетом поставки основных материальных ресурсов в определенных объемах и в установленные сроки, выполнение строительно-монтажных работ в технологической последовательности, соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды и достижение установленного качества работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Принятая организационно-технологическая схема строительства предусматривает согласованную работу всех участников строительства (с координацией их деятельности Генеральным подрядчиком), с соблюдением ими установленных планов и графиков строительства, с учетом поставки основных материальных ресурсов в определенных объемах и в установленные сроки, выполнение строительно-монтажных работ в технологической последовательности, соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды и достижение установленного качества работ.					
						02-02-ПОС/20.ПЗ		Лист
								7
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Проектом предусматривается выполнение следующих работ:

- монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения;
- Монтаж внутреннего трубопровода систем отопления
- Монтаж внутреннего трубопровода систем канализации

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

- Работы по устройству внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения.
- Работы по устройству внутренних сетей канализации.
- Работы по устройству внутренних систем отопления.

10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Методы осуществления строительства предусмотрены по аналогии с ранее применяемыми в подразделениях подрядчика. Все работы выполняются в соответствии со СНиП 12-03-01 и 12-04-2002. До начала производства работ заказчик должен оформить и передать подрядной организации разрешение на производство работ. Осуществление строительства без утвержденного проекта производства работ запрещается. Не допускается отступление от решений проекта организации строительства и проекта производства работ без согласования с организациями, разрабатывающими и утверждающими их.

До начала монтажа внутренних систем водоснабжения, канализации и отопления должны быть завершены работы по демонтажу существующих, изношенных систем, согласно результатам обследования №02-02-ТУ/20.

Работы выполняются вручную, с применением вышек тур.

Системы горячего и холодного водоснабжения.

До начала монтажа внутренних систем водоснабжения должны быть выполнены следующие работы:

- проложены вводы водоснабжения в здания и сооружения;
- установлены закладные детали в строительных конструкциях в соответствии с рабочими чертежами водоснабжения для крепления оборудования и трубопроводов;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-02-ПОС/20.ПЗ				8

- пробиты и подготовлены отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для прокладки трубопроводов;

- подготовлены монтажные проемы в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования;

- выполнено искусственное освещение и обеспечена возможность подключения электроинструментов и электросварочных аппаратов в сеть на расстоянии не более 50 м от места производства работ.

Монтаж внутренних систем водоснабжения выполняется в следующей последовательности:

- Прокладка трубопроводов.
- Монтаж водомерных узлов.
- Установка водоразборной арматуры.
- Сборка пожарных рукавов.
- Испытание систем водоснабжения из стальных труб гидростатическим (или манометрическим) методом.
- Испытание систем холодного водоснабжения из пластмассовых труб гидростатическим методом.

Монтаж внутренних систем водоснабжения производить при соблюдении правил производства и приемки работ согласно:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Монтаж внутреннего трубопровода систем отопления.

Монтаж внутренних систем отопления следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, СП 48.13330.2011, а также СП 40-108-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования.

Работы по монтажу трубопроводов систем отопления следует производить в последовательности:

- Разметка мест установки креплений с учетом проектных уклонов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-02-ПОС/20.ПЗ				9

- Установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным пистолетом дюбель-гвоздями;

- Прокладка трубопроводов.

- Крепление трубопроводов. Фиксация трубопроводов в проектом положении выполняется при помощи хомутов, фиксаторов, скоб и других крепежных изделий.

- Выверка трубопроводов.

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем отопления, индивидуальные испытания смонтированного оборудования, а также тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов в соответствии с СП 73.13330.2016

Монтаж внутреннего трубопровода систем канализации

Монтаж внутренних систем канализации следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016, СП 48.13330.2011, а также СП 40-108-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, стандартов и инструкций заводов-изготовителей оборудования.

Работы по монтажу трубопроводов систем внутренней канализации из чугунных и полимерных труб следует производить в последовательности:

- Разметка мест установки креплений с учетом проектных уклонов.

- Установка креплений (кронштейнов или подвесок с хомутами) со сверлением отверстий и заделкой цементным раствором или с помощью пристрелки монтажным пистолетом дюбель-гвоздями.

- Прокладка трубопроводов.

- Крепление трубопроводов.

- Выверка трубопроводов.

По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем внутренней канализации с составлением акта (приложение Д) СП 73.13330.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-02-ПОС/20.ПЗ				10

11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Расчет потребности в рабочей силе.

Продолжительность строительства, мес.	Стоимость СМР тыс. руб.	Месячная выработка на одного работающего тыс.руб.	Общая численность работающих чел.	В том числе			
				Рабочие 84,5%	ИТР 11,%	Служащие 3,2%	МОП и охрана 1,3%
6	25975,8	144,31	30	26	3	1	-

Работа выполняется в 2 смены.

Выработка принята, как среднее значение из показателей ориентировочной выработки на одного работающего по табл.18 «Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов», с пересчетом в цены на I квартал 2020 года.

1738,75 руб/смену x 20 дней x 4.15 (коэф. Цен 2001-2020) = 144,31 тыс.руб

Расчет потребности в энергоресурсах и воде.

Наименование	Мощность, Вт	Сеть, В	Кол-во, шт
Сварочный аппарат ТСС 250	5280	220	3
Светильник переносной	60	220	10
Сварочный аппарат полуавтомат	2430	min 198	2
Компрессор автоматический дизельный	23500	min 198	2

Расчет выполнен согласно МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС.

Потребность в электроэнергии, кВт, определяется на период выполнения максимального объема СМР по формуле.

$P = Lx(K1P_m / \cos E + K3P_{ов} + K4P_{он} + K5P_{св}) = 1,05 * (0,5 * 47 / 0,7 + 0,9 * 0,6 + 0,6 * 20,7) = 48,8 \text{ кВт.}$

P_m - сумма номинальных мощностей работающих эл моторов (вибраторы отрезные и шлиф машинки)

Взам. инв. №	Подп. и дата						02-02-ПОС/20.ПЗ						Лист
													11
Инв. № подл.	Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

12

По результатам производственного и инспекторского контроля должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.

14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Не требуется.

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Разработать проект производства работ на монтаж сети канализации, сети водоснабжения, сети отопления..

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

Не требуется

17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

При производстве строительно-монтажных работ, как генподрядные, так и субподрядные организации должны соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП 12-03-01, и СНиП 12-04-2002, санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава РФ, правил безопасности Ростехнадзора Р.Ф, Госэнергонадзора Р.Ф, приказа Ростехнадзора №533, и других правил безопасности, утвержденных в установленном порядке органами Государственного надзора, соответствующими Министерствами и ведомствами Р.Ф.

Организация рабочих мест должна обеспечить безопасность выполнения работ. Рабочие места в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. На рабочем месте запрещается присутствовать посторонним лицам, мешающим выполнению работ.

Строительные машины, механизмы, станки, строительный инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемой работы, использоваться в исправном виде и должны быть надежным образом ограждены в опасных частях и местах.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Государственного надзора, соответствующими Министерствами и ведомствами Р.Ф.																							
			Организация рабочих мест должна обеспечить безопасность выполнения работ. Рабочие места в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. На рабочем месте запрещается присутствовать посторонним лицам, мешающим выполнению работ.																							
			Строительные машины, механизмы, станки, строительный инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемой работы, использоваться в исправном виде и должны быть надежным образом ограждены в опасных частях и местах.																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кодуч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кодуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-02-ПОС/20.ПЗ		Лист
Изм.	Кодуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					
								14																		

Одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без соответствующих защитных устройств запрещается, при совмещенных работах необходимо составлять графики совмещенных работ.

На всех участках строительства и прочих местах, где это требуется по условиям работы, следует вывешивать плакаты, предупредительные надписи и инструкции по безопасности труда в строительстве.

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Зоны, опасные для движения, следует ограждать, либо выставлять на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. Проезды, проходы и погрузочно-разгрузочные площадки должны регулярно очищаться от мусора, строительных отходов и не загромождаться материалами, оборудованием и т.д. В зимнее время они должны очищаться от снега и льда, а дороги посыпаться песком.

Эстакада, лестницы и подмости (площадки) у строительных механизмов должны быть ограждены и содержаться в чистоте.

Все работающие должны быть обеспечены привозной питьевой бутилированной водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

Линейный инженерно-технический персонал должен ежегодно проходить проверку знаний по безопасности труда.

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения ими:

- вводного инструктажа по технике безопасности;
- инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.

Повторный инструктаж должен проводиться для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.

- Все работники должны быть обеспечены спецодеждой согласно норм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										02-02-ПОС/20.ПЗ
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				15	

Наименование по опасным и вредным производственным факторам	Источник и место их возникновения	Средства защиты или мероприятия по профилактике
Физические факторы		
Движущиеся машины и механизмы	Особенности конструкции машин и механизмов (копра, копровой установки)	Устройство ограждений, обозначение опасных зон, ограничение доступа к опасной зоне.
Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей среды	Выбросы отработанного диз. топлива, запыленность-динамическое воздействие на сваю	Увлажнение воздуха, применение средств индивидуальной защиты
Повышенная температура поверхности оборудования	Процесс работы машин и механизмов	Применение средств индивидуальной защиты
Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны	Погодные условия	Применение средств индивидуальной защиты, регламентация рабочего времени, обеспечение помещениями для обогрева.
Повышенный уровень шума на рабочем месте	Процесс работы копровой установки	Применение средств индивидуальной защиты, применение глушителей.
Повышенная или пониженная влажность воздуха	Погодные условия	Применение влагонепроницаемой спецодежды
Повышенная или пониженная подвижность воздуха	Погодные условия	Применение теплой и не продуваемой одежды
Повышенная яркость света	Работы над открытым небом	Применение защитных очков, козырьков, навесов.
Психофизиологические факторы		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

02-02-ПОС/20.ПЗ

Лист

16

Физические перегрузки:

1) статические;

2) динамические;

Нервно-физические

перегрузки:

1) монотонность труда

Тяжелый физический

труд, процесс работы

копра

Перерывы в работе

Пожарная безопасность в строительстве.

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления Правительства Р.Ф, №390 от 25. 04. 2012г «О противопожарном режиме», ГОСТ 12.4.009-83. Пожарная техника для защиты объекта. Основные виды. Размещение и обслуживание.

Временные сооружения должны быть оборудованы противопожарными щитами ЩП-А и ЩП-В обеспеченными первичными средствами пожаротушения согласно Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.

Щит ЩП-А оснащение: огнетушитель пенный 10л-2шт, лом-1, багор-2 ведро-2, лопата
штыковая-1, лопата совковая-1, вода 200л

Щит ЩП-В оснащение: ящик с песком-1, кошма-1, огнетушитель порошковый-1, лопата штыковая-1, лопата совковая-1,

Стройка должна иметь телефонную связь для вызова пожарных частей.

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды:

- предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу;
- при производстве строительно-монтажных работ вблизи существующих жилых и общественных зданий должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха;
- не допускается выпуск воды со строительной площадки
- не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений, без применения закрытых лотков и бункеров накопителей;

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

17

- временные автомобильные дороги и подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению уничтожения древесно-кустарниковой растительности;
- лишний грунт и строительный мусор отвозятся на полигон ТБО.
- заправку строительной техники осуществлять на специально отведенной для этой цели площадках.
- выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки колес.

Запрещается применение оборудования, являющегося источником повышенного выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней шума и вибрации.

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также контроль освещенности, предельных величин вибрации и шума, норм температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах следует осуществлять приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки опасных или вредных производственных факторов.

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

Работы, связанные с применением строительных механизмов вести согласно Закону города Москвы от 21.11.2007 N 45 "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве" под ночным временем понимается период времени с 23.00 часов до 7.00 часов.

На этапе строительства объекта в качестве защиты прилегающей территории от шума проектом предусматривается комплекс мероприятий по снижению шумового воздействия:

- работы по строительству объекта проводить в дневное время суток, в ночное время суток проведение строительных работ запрещается;
- обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на строительной площадке;
- двигатели дорожно-строительной техники и механизмов звукоизолируются при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, использованием поролона, резины и других шумозащитных материалов;
- наиболее интенсивные источники шума должны располагаться на максимально возможном удалении от существующей жилой застройки;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							02-02-ПОС/20.ПЗ	Лист
										18
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- использование дорожно-строительной техники и механизмов с наименьшими шумовыми характеристиками;

- ограничение скорости движения автомашин при подъезде к стройплощадке и в пределах ее.

Данные мероприятия позволят снизить шумовое воздействие на селитебную территорию до допустимых значений уровней шума.

В период строительства необходимо установить постоянный контроль значений предельных величин вибрации и шума.

19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства.

Не требуется.


20. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

Директивный срок строительства составляет 6 месяцев, включая 1 месяц подготовительного периода.

21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений


Мероприятия по мониторингу не предусматриваются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	02-02-ПОС/20.ПЗ				19




- Условные обозначения:
- труба уходящая в перекрытие (стояк)
 - труба поднимается или опускается
 - обрезанная труба торчащая из потолка
 - ревизия
 - переход с одного диаметра на другой
 - линейная канализация
 - фекальная канализация
 - заглушка
 - крестовина
 - тройник
 - угол
 - кран шаровый
 - водомерный узел учета
 - точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла

				02-02-ПОС/20			
				Капитальный ремонт противопожарной инженерной системы центрального отопления			
				водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:			
				г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
				Проект организации			
				строительства			
				Страница			
				п			
				Лист			
				1			
				Листов			
				000 "Департамент"			
				Схема противопожарного водопровода			
				Разрез см.1-17			




- Условные обозначения:
- труба уходящая в перекрытие (стояк)
 - труба поднимается или опускается
 - обрезанная труба торчащая из потолка
 - ревизия
 - переход с одного диаметра на другой
 - лифтовая канализация
 - фекальная канализация
 - заглушка
 - крестовина
 - тройник
 - узел
 - узел шаровый
 - водомерный узел учета
 - точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла

				02-02-ПОС/20		
				Капитальный ремонт инженерных систем центрального отопления		
				водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:		
				г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29		
				Проект организации		
				строительства		
				Схема ХВС 1 зона,		
				Разрез ст.1-32		
				ООО "Департамент"		
				Формат А0		



- Условные обозначения:
- труба уходящая в перекрытие (стояк)
 - труба поднимается или опускается
 - обрезаемая труба торчащая из потолка
 - ревизия
 - переход с одного диаметра на другой
 - лифтовая канализация
 - фекальная канализация
 - заглушка
 - крестовина
 - тройник
 - угол
 - Кран шаровый
 - водомерный узел учета
 - точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла

					02-02-ПОС/20						
					Капитальный ремонт инженерных систем центрального отопления водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект организации строительства			Страница	Лист	Листов
Разработ.		Лазарев							п	з	
Проверил		Усманов									
						Схема ГВС 1 зона обртка, Разрез ст.1-26			ООО "Департамент"		




Условные обозначения:

- труба уходящая в перекрытие (стояк)
- труба поднимается или опускается
- обрезаемая труба торчащая из потолка
- ревизия
- переход с одного диаметра на другой
- ливневая канализация
- фекальная канализация
- заглушка
- крестовина
- тройник
- угол
- Кран шаровый
- водомерный узел учета
- точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла

						02-02-ПОС/20		
						Капитальный ремонт инженерных систем центрального отопления, водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29		
Инв.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект организации строительства		
Разоб	Лобачев	1				Станд.	Лист	Листов
Проверка	Бегинин					п	4	
Схема ГВС 1 зоны подача						000 "Департамент"		
Разрез ст.1-35								

Условные обозначения:

- труба входящая в перекрытие (стояк)
- — труба поднимается или опускается
- — обрезанная труба торчащая из потолка
- ревизия
- переход с одного диаметра на другой
- ливневая канализация
- фекальная канализация
- заглушка
- крестовина
- тройник
- угол
- Кран шаровый
- водомерный узел учета
- точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла




				02-02-ПОС/20			
				Капитальный ремонт инженерных систем центрального отопления			
				водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:			
				г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
				Проект организации		Страница	Листов
				строительства		п	5
				Схема ХВС 2 зоны подвала,		000 "Департамент"	
				Разрез см.1-17		А0	




Ст.1, ГВС 2 зона Подача	Ст.2, ГВС 2 зона Подача	Ст.3-29 ГВС 2 зона Обратка
63,550	63,550	63,550
59,750	59,750	59,750
56,500	56,500	56,500
53,250	53,250	53,250
50,000	50,000	50,000
46,750	46,750	46,750
43,500	43,500	43,500
40,250	40,250	40,250
37,000	37,000	37,000
33,750	33,750	33,750
30,500	30,500	30,500
27,250	27,250	27,250
24,000	24,000	24,000
20,750	20,750	20,750
17,500	17,500	17,500
14,250	14,250	14,250
11,000	11,000	11,000
7,750	7,750	7,750
4,500	4,500	4,500
0,000	0,000	0,000
-2,500	-2,500	-2,500


- труба уходящая в перекрытие (стяж)
- труба поднимается или опускается
- обрезаемая труба торчащая из потолка
- ревизия
- переход с одного диаметра на другой
- линейная канализация
- фекальная канализация
- заглушка
- крестовина
- тройник
- угол
- кан шаровый
- водомерный узел
- точка измерения толщны стенки, точка замера твердости металла

							02-02-ПОС/20					
							Капитальный ремонт бытовых инженерных систем центрального отопления водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:					
							г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29					
							Проект организации строительства					
							Станд.		Лист		Листов	
							П		6			
							Схема ГВС 2 зоны подвала, Размер см 1, с.з. стр.3-39					
							000 "Департамент"					





См.3-32, ГВС 2 зона



Условные обозначения:


- труба входящая в перекрытие (стояк)
- труба поднимается или опускается
- обрезанная труба торчащая из потолка
- ревизия
- переход с одного диаметра на другой
- ливневая канализация
- фекальная канализация
- заглушка
- креслобина
- тройник
- угол
- кран шаровый
- водомерный узел учета
- точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла

				02-02-ПОС/20			
				Капитальный ремонт инженерных систем центрального отопления			
				водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:			
				г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
				Проект организации			
				строительства			
				Схема ГВС 2 зоны технического этажа			
				Разрез см.3-32			
				000 "Департамент"			



- труба входящая в перекрытие (стояк)
- труба поднимается или опускается
- обрезаемая труба торчащая из потолка
- ревизия
- переход с одного диаметра на другой
- ливневая канализация
- фекальная канализация
- заглушка
- крестовина
- тройник
- угол
- край шаровый
- боковой узел учета
- точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла

						02-02-ПОС/20						
							Капитальный ремонт вытяжных и вентиляционных систем центрального отопления водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29					
Изм.	№ док.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект организации строительства			Лист	Листов	Листов	
Разработчик	Лавачев								П	9		
Проверил	Устинов			(подпись)								
							Схема канализации технического этажа			ООО "Департамент"		




Условные обозначения:

- труба уходящая в перекрытие (стояк)
- труба поднимается или опускается
- обрезанная труба торчащая из потолка
- ревизия
- переход с одного диаметра на другой
- ливневая канализация
- фекальная канализация
- заглушка
- крестовина
- тройник
- угол
- кран шаровый
- водомерный узел учета
- точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла


				02-02-ПОС/20			
				Капитальный ремонт выходящих инженерных систем центрального отопления			
				водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:			
				г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
				Проект организации строительства		Страница	
				п		Лист	
				Схема канализации фекальной		000 "Департамент"	
				Формат		А0	

Стояки фекальной канализации



									02-02-ПОС/20
									Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Лобачев							Проект организации строительства	Стадия
Проверил	Усанкин								Лист
								Стояки фекальной канализации	Листов
									п
									11
									000 "Департамент"







Ливневая канализация подвала



- Условные обозначения:
- труба уходящая в перекрытие (стояк)
 - — труба поднимается или опускается
 - — обрезанная труба торчащая из потолка
 - ревизия
 - переход с одного диаметра на другой
 - ливневая канализация
 - фекальная канализация
 - заглушка
 - крестовина
 - тройник
 - угол
 - Кран шаровый
 - водомерный узел учета
 - точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла

				02-02-ПОС/20			
				Капитальный ремонт инженерных систем центрального отопления			
				водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:			
				г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
				Проект организации		Стр.	Лист
				строительства		п	12
				Схема ливневой канализации подвала		ООО "Департамент"	
Изм.	Илл.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработ.	Лобачев						
Проверил	Усанкин						


Стояки ливневой канализации



Условные обозначения:


- - труба уходящая в перекрытие (стояк)
- - труба поднимается или опускается
- - обрезанная труба торчащая из потолка
- - ревизия
- △ - переход с одного диаметра на другой
- ливневая канализация
- фекальная канализация
- заглушка
- крестовина
- тройник
- узел
- △ - кран шаровый
- - водомерный узел учета
- ★ - точка измерения толщины стенки, точка замера твердости металла

						02-02-ПОС/20				
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29				
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Лобачев					П	13		
Проверил		Усанкин				Стояки ливневой канализации	000 "Департамент"			




Отопление подача и обратка подвала

A-A




Проходят не
разветвляясь
транзитом до ИТП2)

Б-Б



В-В




Обозначения:

- Труба уходящая в перекрытие (стояк)
- труба поднимается или опускается
- обрезанная труба торчащая из потолка
- ревизия
- ◊ переход с одного диаметра на другой
- ▭ радиатор отопления с указанием кол-ва секций
- ↑ регулятор отопления
- лицевая
- фекальная
- × заглушка
- ⊕ крестовина
- ⊕ тройник
- ∟ угол
- × кран шаровый
- водомерный узел учета


Стойки отопления				
Зона	Этаж	Подача	Обратка	Высота
Нижняя зона	1-8	106 шт.	107 шт.	29,550 м
Верхняя зона	9-16	49 шт.	82 шт.	55,400 м
	17-18	40 шт.	41 шт.	6,300 м

02-02-ПОС/20			
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления			
водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:			
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
Проект организации		Страница	Листов
строительства		п	14
Схема отопления подачи и обратки подвала		ООО "Департамент"	
Изм.	Илл.	Лист	№ док.
Подп.	Дата		
Разработчик	Лобачев	Иванов	Иванов
Проверил	Иванов	Иванов	Иванов
Формат А0			



Отопление подвала





Узлы регулирования



Обозначения:


- Труба уходящая в перекрытие (стояк)
- труба поднимается или опускается
- обрезаемая труба торчащая из потолка
- ревизия
- ◁ переход с одного диаметра на другой
- ▬ радиатор отопления с указанием кол-ва секций
- ▬ регулятор отопления
- лифтовая
- фекальная
- × заделка
- ⊕ крестовина
- ⊕ тройник
- ⊕ угол
- ⊕ кран шаровый
- водомерный узел учета

Проходят не
разветвляясь
транзитом до ИТП2




Стояки отопления					
Зона	Этаж	Подача	Обратка	Высота	
нижняя зона	1-8	106 шт.	107 шт.	29,550 м	
верхняя зона	9-16	51 шт.	82 шт.	55,400 м	
	17-18	40 шт.	41 шт.	6,300 м	

				02-02-ПОС/20			
				Капитальный ремонт инженерных систем центрального отопления			
				водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:			
				г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
				Проект организации			
				строительства			
				п 15			
				ООО "Департамент"			
				Схема отопления подвала часть-1,			
				узлы регулирования,			
				разрезы А-А, Б-Б, В-В			
				Формат А0			





A-A




Проходят не
разветвляясь
транзитом до ИТП2)

Б-Б



В-В




Обозначения:

- Труба уходящая в перекрытие (стояк)
- труба поднимается или опускается
- обрезанная труба торчащая из потолка
- ревизия
- ◁ переход с одного диаметра на другой
- ▭ радиатор отопления с указанием кол-ва секций
- регулятор отопления
- лифтовая
- фекальная
- × заглушка
- ⊕ крестовина
- ⊕ тройник
- ⊕ узел
- ⊕ кран шаровый
- водонерный узел учета

Стойки отопления				
Зона	Этаж	Подача	Обратка	Высота
нижняя зона	1-8	106 шт.	107 шт.	29,550 м
верхняя зона	9-16	49 шт.	82 шт.	55,400 м
	17-18	40 шт.	41 шт.	6,300 м

				02-02-ПОС/20			
				Капитальный ремонт инженерных систем центрального отопления водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
				Проект организации строительства			
				Схема отопления подвала (2-я часть)			
Изм.	Илл.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стр.	Лист
Разработ.	Лобачев	16				п	16
Проверил	Усанкин	17					
				ООО "Департамент"			
				Формат А0			



Отопление технического этажа

Обозначения:

- Труба уходящая в перекрытие (стояк)
- труба поднимается или опускается
- обрезанная труба торчащая из потолка
- редизайн
- ◁ переход с одного диаметра на другой
- ▭ радиатор отопления с указанием кол-ва секций
- регулятор отопления
- лифтовая
- фекальная
- × заглушка
- ⊕ крестовина
- ⊕ тройник
- ⊕ угол
- ⊕ кран шаровый
- водосчетный узел учета

Стояки отопления				
Зона	Этаж	Подпол	Обратка	Высота
Нижняя зона	1-8	96 см	101 см	20,550 м
Верхняя зона	9-18	69 см	81 см	15,448 м
19-18	19-18	48 см	61 см	6,390 м

Календарный план
строительства.

	Месяц					
	1	2	3	4	5	6
Подготовительный период						
Сети водоснабжения						
Сети канализации						
Системы отопления						

Согласовано

Взамен инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

						02-02-ПОС/20			
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления водоснабжения и канализации в многоквартирном жилом доме по адресу:			
						г. Москва, Мичуринский проспект, дом 29			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Лобачев		Ан			П	18	
Проверил		Усанкин		Лус		Календарный план строительства	ООО "Департамент"		

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объе м
1	2	4	5
	Раздел 1. Монтажные работы зоны 1		
	Устройство коробов стояков инженерных систем:		
1.	КНАУФ-лист DFH2 толщиной 12,5 мм	м ²	1741
2.	КНАУФ-профиль ПН 50х40 мм	м.п.	3966
3.	КНАУФ-профиль ПС 50х50 мм	м.п.	3164
4.	Грунтовка стен КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ расход 0,23 кг/м ²	м ²	1741
5.	Керамическая глазурованная плитка на клею	м ²	1741
6.	Люк сантехнический ЛТМ 300х300	шт	70
	Заделка мест прохода труб:		
7.	Заделка монтажного зазора в перекрытиях в местах прохождения труб ТехноНИКОЛЬ 240 Professional	м ³	25
8.	Шпаклевка КНАУФ-Фуген	м ²	92
9.	Заделка монтажного зазора в стенах в местах прохождения труб	м ³	2,5
	Окраска труб инженерных систем:		
10.	Алкидная эмаль ПФ-223	м ²	420
	Раздел 1. Монтажные работы зоны 2		
	Устройство коробов стояков инженерных систем:		
11.	КНАУФ-лист DFH2 толщиной 12,5 мм	м ²	1440
12.	КНАУФ-профиль ПН 50х40 мм	м.п.	3600
13.	КНАУФ-профиль ПС 50х50 мм	м.п.	2880
14.	Грунтовка стен КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ расход 0,23 кг/м ²	м ²	1440
15.	Керамическая глазурованная плитка на клею	м ²	1440
16.	Люк сантехнический ЛТМ 300х300	шт	48
	Заделка мест прохода труб:		
17.	Заделка монтажного зазора в перекрытиях в местах прохождения труб ТехноНИКОЛЬ 240 Professional	м ³	28,8
18.	Шпаклевка КНАУФ-Фуген	м ²	130
19.	Заделка монтажного зазора в стенах в местах прохождения труб	м ³	3
	Окраска труб инженерных систем:		
20.	Алкидная эмаль ПФ-223	м ²	387

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №						
						02-02-ПОС/20		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№	Подпись	Дата
			Разраб.	Радченко				
			Ведомость объемов работ					
			Н. контр.	Белинзон				
			Стадия Лист Листов П 19 ООО «Департамент»					



Ассоциация Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»
Саморегулируемая организация

ВЫПИСКА

из реестра членов саморегулируемой организации

21.05.2020г.

(дата)

№ 146/136

(номер)

Ассоциация Проектных строительных организаций

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»,

Ассоциация «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»,

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,

(вид саморегулируемой организации)

осуществляющих подготовку проектной документации

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 2, оф.2303,

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

www.etm-proekt.ru, mail@etm-proekt.ru,

СРО-П-084-15122009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с Ограниченной Ответственностью «ДЕПАРТАМЕНТ»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с Ограниченной Ответственностью «ДЕПАРТАМЕНТ»; ООО «ДЕПАРТАМЕНТ»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9723051691
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1187746613394
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	109651, г. Москва, ул. Донецкая, д. 10, корп. 1 кв. 75
1.5. Место фактического осуществления деятельности <i>(только для индивидуального предпринимателя)</i>	Нет
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	136
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации <i>(число, месяц, год)</i>	17.10.2018
2.3. Дата <i>(число, месяц, год)</i> и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	17.10.2018; протокол №109 Совета Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

Наименование	Сведения												
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (<i>число, месяц, год</i>)	17.10.2018												
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (<i>число, месяц, год</i>)	Нет												
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	Нет												
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:													
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации , строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (<i>нужное выделить</i>):													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)</th><th>в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)</th><th>в отношении объектов использования атомной энергии</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.10.2018</td><td>17.10.2018</td><td>Нет</td></tr> </tbody> </table>	в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии	17.10.2018	17.10.2018	Нет							
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии											
17.10.2018	17.10.2018	Нет											
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (<i>нужное выделить</i>):													
а) первый	<table border="1"> <thead> <tr> <th>■</th><th>стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>б) второй</td><td></td></tr> <tr><td>в) третий</td><td></td></tr> <tr><td>г) четвертый</td><td></td></tr> <tr><td>д) пятый *</td><td></td></tr> <tr><td>е) простой *</td><td></td></tr> </tbody> </table>	■	стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей	б) второй		в) третий		г) четвертый		д) пятый *		е) простой *	
■	стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей												
б) второй													
в) третий													
г) четвертый													
д) пятый *													
е) простой *													
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство													
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (<i>нужное выделить</i>):													
а) первый	<table border="1"> <thead> <tr> <th>■</th><th>предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>б) второй</td><td></td></tr> <tr><td>в) третий</td><td></td></tr> <tr><td>г) четвертый</td><td></td></tr> </tbody> </table>	■	предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей	б) второй		в) третий		г) четвертый					
■	предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей												
б) второй													
в) третий													
г) четвертый													

Наименование		Сведения
д) пятый *		
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство		
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:		
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)		Нет
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *		Нет
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия		

Настоящая выписка действительна в течение месяца со дня выдачи.

Директор

(должность уполномоченного лица)



(подпись)

Г.М. Мартыненко

(инициалы, фамилия)