

АКТ ПРОВЕРКИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
системы дымоудаления подземного гаража, расположенного по адресу:
город Москва, Мичуринский проспект, дом 29, строение 1

г. Москва

08 августа 2024г.

Рабочая комиссия, назначенная Председателем Правления ТСЖ «Солнечный берег» Миловановым С.А., в составе представителей:

- Председатель комиссии - Председатель правления ТСЖ «Солнечный берег» Милованов С.А.,
- член комиссии - представитель заказчика, Управляющий ТСЖ «Солнечный берег» Крючков Г.Е.,
- член комиссии - представитель эксплуатирующей организации, Главный инженер ООО «Техсервис» Замятин С.П.,
- член комиссии - представитель подрядной организации, Инженер по вентиляции ООО «Кванта» Егоров А.М.,
- член комиссии - представитель подрядной организации, Генеральный директор ООО «Монтажпожсервис» Алешин О.В.,
- член комиссии - представитель обслуживающей организации, Генеральный директор ООО «АСБ-Эксперт» Куликов Д.В.

проверила работоспособность системы дымоудаления подземного гаража и установила:

Подрядными организациями предъявлена к приемке АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ (далее «Система»), смонтированная в подземном гараже, расположенном по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 29, стр. 1.

Запуск Системы возможен:

- в автоматическом режиме через станцию сплинклерного пожаротушения при её срабатывании,
- в ручном режиме от пожарной сигнализации через ручные извещатели ИПР 513-10, расположенные на -1 и -2 этажах подземного гаража,
- в ручном режиме через ручные извещатели УДП 513-10, расположенные на КПП-1 рядом с пультом управления пожарной сигнализацией подземного гаража.

При запуске Системы в ручном режиме через ручные извещатели ИПР 513-10, расположенные на -1 этаже и на -2 этажах, а также запуске Системы -1 и -2 этажей в ручном режиме через ручные извещатели УДП 513-10, расположенные на КПП-1, Система сработала в штатном режиме в полном объеме.

Включение Системы в автоматическом режиме не проверялось в связи с возможностью поступления большого количества воды в гараж через систему сплинклерного пожаротушения.

Документы на использованные при монтаже Системы материалы и механизмы переданы подрядчиками ООО «Кванта» и ООО «Монтажпожсервис» в ТСЖ «Солнечный берег».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Автоматическая система дымоудаления подземного гаража, расположенная по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 29, строение 1, признана работоспособной. Система передана подрядчиками ООО «Кванта» и ООО «Монтажпожсервис» в ТСЖ «Солнечный берег», введена в эксплуатацию и принята на обслуживание ООО «АСБ-Эксперт» с момента подписания настоящего Акта.

Подписи членов комиссии:

- член комиссии, Управляющий ТСЖ «Солнечный берег»
- член комиссии, Главный инженер ООО «Техсервис»
- член комиссии, Инженер по вентиляции ООО «Кванта»
- член комиссии, Генеральный директор ООО «Монтажпожсервис»
- член комиссии, Генеральный директор ООО «АСБ-Эксперт»

Крючков Г.Е.

Замятин С.П.

Егоров А.М.

Алешин О.В.

Куликов Д.В.

Председатель комиссии
Председатель правления
ТСЖ «Солнечный берег»

Милованов С.А.