Уважаемые жители!
ТСЖ «Солнечный берег» сообщает, что в рамках мероприятии по тренировке действий персонала ТСЖ при пожаре комиссия проверила работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в МКД.
Запуск Системы возможен:

– в автоматическом режиме через установленные датчики ИП 212-45, расположенные в местах общего пользования МКД,
– в ручном режиме через ручные пожарные извещатели ИПР 513-10, расположенные в местах общего пользования МКД,
– в ручном режиме через пулы управления пожарной сигнализацией, расположенный в диспетчерской МКД.
При запуске Системы в ручном режиме через ручные извещатели ИПР 513-10 включилась сирена звукового оповещения о пожаре, открылись клапаны дымоудаления, включились двигатели дымоудаления и подпора воздуха, лифты опустились на первый этаж и остановились на нём с открытыми дверями. Система сработала в штатном режиме в полном объеме.

Phoca PDF